

# ClouSet® Montage

## 1 Dichtheitsprüfungsprotokoll – ClouSet® Druckprotokoll für Fußbodenheizungen

Zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung bei ClouSet® Flächenheizungen gemäß DIN 4725 Teil 4

Bauvorhaben	
Bauabschnitt	
Bauherr (mit Telefon)	
Einbau des ClouSet® Fußbodenheizungssystem der Bauart A1 nach DIN 18560 Teil 2 / DIN 4725 Teil 4 (Naßverlegesystem)	
Rohrtyp	_____
Beginn der Dichtheitsprüfung am	_____ um _____ Uhr, mit _____ bar
Ende der Dichtheitsprüfung am	_____ um _____ Uhr, mit _____ bar
Estrich einbringung erfolgt am	_____
Anlagendruck währenddessen	_____
Heizungswasserzusätze	_____
Bemerkungen	_____ _____
Die Anlage hat den Prüfdruck konstant gehalten und ist somit dicht (entsprechendes ankreuzen) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Mit Stempel und Unterschrift bestätigen wir die ordnungsgemäße Durchführung der Dichtheitsprüfung gemäß DIN 4725 Teil 4:	
_____	_____
Bauherr/Auftraggeber	Architekt/Bauleitung
	Heizungsbaufirma

Bitte per Fax an 0711. 79 41 880 80 an ClouSet® senden.